

"Kapital qurilish-montaj ishlari va ijtimoiy soha" filiali uchun kapital qo'yilmalarni rivojlantirish

2026-yil I-chorak uchun

M.II.H.CYM

Ism	2026-yil uchun reja	I- chorak		
		Reja	Fakt	+/-
Kapital qo'yilmalarni rivojlantirish jami	211 633,50	51 030,79	5 101,53	-45 929
shundan				
- QMI	131 843,00	31 593,32	1 110,35	-30 483
- uskunalar	62 108,50	15 527,15	3 717,41	-11 810
- boshqa	17 682,00	3 910,32	273,77	-3 637
I. "Angren ko'mir" koni filialini texnik jihozlash va modernizatsiyalash jarayonida ishlab chiqarish quvvatini saqlab qolish	174 025,50	43 509,19	0,00	-43 509
- QMI	104 434,30	26 111,58	0,00	-26 112
- uskunalar	62 108,50	15 527,15	0,00	-15 527
- boshqa	7 482,70	1 870,46	0,00	-1 870
I.1. Tarmoqli infratuzilmani modernizatsiyalash (videokuzatuv aloqa axborotlarni uztish)	2 000,00	500,00	0,00	-500
- QMI	414,00	103,50	0,00	-104
- uskunalar	1 500,00	375,00	0,00	-375
- boshqa	86,00	21,50	0,00	-22
I.2. Ko'mir sanoatini rivojlantirish strategiyasida belgilangan loyihalarni raqamlashtirishni amalga oshirish	2 910,00	727,40	0,00	-125
- QMI	374,90	93,70	0,00	-94
- uskunalar	2 410,00	602,50	0,00	
- boshqa	125,10	31,20	0,00	-31
I.3. "Angren ko'mir" koni filiali markazlashtirilgan dispetcherlik boshqaruvi uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimini AHC IIJK modernizatsiya qilish marshrutini aniqlash (GPS) monitoringi yoqilg'i sarfini monitoring qilish va kuzov vuklanishini monitoring qilish	8 848,00	2 211,80	0,00	-2 212
- QMI	3 819,50	954,80	0,00	-955
- uskunalar	4 648,00	1 162,00	0,00	-1 162
- boshqa	380,50	95,00	0,00	-95
I.4. Axborot xavfsizligi bo'yicha sinov loyihalarini amalga oshirish: Deep Security -serverlarini himoya qilish uchun iqtisoslashgan tizim IPS Tipping Point- tizimini tarmoqqa kiritishdan himoyalash	2 200,00	550,00	0,00	-550
- QMI	405,40	101,35	0,00	-101
- uskunalar	1 700,00	425,00	0,00	-425
- boshqa	94,60	23,65	0,00	-24
I.5. Modernizatsiya 35/6 kB PC "Zapad"	15 061,50	3 768,60	0,00	-3 769
- QMI	4,30	4,30	0,00	-4
- uskunalar	14 409,60	3 602,40	0,00	-3 602
- boshqa	647,60	161,90	0,00	-162
I.6. Modernizatsiya PS AII-2	440,00	110,00	0,00	-110
- QMI	22,00	5,50	0,00	-6
- uskunalar	399,10	99,80	0,00	-100
- boshqa	18,90	4,70	0,00	-5
I.7. Nimstansiya qurilishi (35/6/3,3 kBT Otval Sovmesheniya)	38 786,00	9 696,38	0,00	-9 696
- QMI	176,50	44,00	0,00	-44
- uskunalar	36 941,80	9 235,45	0,00	-9 235
- boshqa	1 667,70	416,93	0,00	-417

Ism	2026-yil uchun reja	I- chorak		
		Reja	Fakt	+/-
1.8.Nimstansiya qurilishi (35/6/3,3 kBt Otval Sovmesheniya) qurilishidan so'ng B/B LET -6kB qurilishi	2 000,00	500,00	0,00	-500
- QMI	1 814,00	453,50	0,00	-454
- uskunalar	100,00	25,00	0,00	-25
- boshqa	86,00	21,50	0,00	-22
1.9. ET filiali 1.2.-ma'muriy binolari uchun isitish qozonxonalarini qurish	390,00	97,50	0,00	-98
- QMI	373,20	93,30	0,00	-93
- boshqa	16,80	4,20	0,00	-4
1.10. Tashqi ag'darmaga chiqish uchun Oxangaron daryosi orqali yangi temirbeton ko'prigini qurish	18 403,00	4 600,76	0,00	-4 601
- QMI	17 611,70	4 402,93	0,00	-4 403
- boshqa	791,30	197,83	0,00	-198
1.11. Tashqi ag'darmaga chiqish uchun Oxangaron daryosi orqali yangi temir yo'l qurish	15 887,00	3 971,75	0,00	-3 972
- QMI	15 204,00	3 801,00	0,00	-3 801
- boshqa	683,00	170,75	0,00	-171
1.12. Yer osti gaz quvirigacha temir yo'l o'tkazish (ЭКГ -86 ПК-37 ПК-38, rop +1000м ПК-42-43rop. 985)	7 980,00	1 995,00	0,00	-1 995
- QMI	7 637,00	1 909,25	0,00	-1 909
- boshqa	343,00	85,75	0,00	-86
1.13. Yerostigaz Quvro'tkazgich ustidagi temir yo'l ko'prigini tiklash	50 000,00	12 500,00	0,00	-12 500
- QMI	47 850,00	11 962,50	0,00	-11 963
- boshqa	2 150,00	537,50	0,00	-538
1.14. Ko'mir omborini ko'chirish uchun (ПК20-21 uchastka №16) temir yo'l qurish (ПК6-ПК18 rop+940м. И КЛЭП	9 120,00	2 280,00	0,00	-2 280
- QMI	8 727,80	2 181,95	0,00	-2 182
- boshqa	392,20	98,05	0,00	-98
II. Ishlab chiqarish xizmatlari	37 608,00	7 521,60	1 215,53	-6 306
- QMI	27 408,70	5 481,74	1 110,35	-4 371
- boshqa	10 199,30	2 039,86	105,17	-1 935
III. Konchilik uskunolari va boshqa asosiy vositalarni sotib olish	0,00	0,00	3 886,00	3 886
- uskunalar	0,00	0,00	3 717,41	3 717
- boshqa	0,00	0,00	168,59	169

Filiali boshlig'i

Ernazarov A.A.

Texnik bo'limi yetakchi muhandisi

Sayfuddinov F.G.

Prognozlashtirish, tahlil va hisobot bo'limi boshlig'i

Martyanova T.N.

Katta buxgalter

Karelina M.O.